

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Муниципальное образование –Трудолюбовское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области.
2. Наименование инициативного проекта:
«Капитальный ремонт памятника в деревне Трудолюбовка»
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта:
реализован.
4. Сроки выполнения работ подрядной организацией:
23.05.2022 – 21.07.2022.
- 4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен:
_____.
- 4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока:
_____.
5. Информация о подрядчике и стоимости реализации инициативного проекта:

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, за купленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, за купленного товара в рамках реализации инициативного проекта (тыс. руб.)*	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт памятника в деревне Трудолюбовка»	467302,80 Имущественное и трудовое участие не осуществлялось	МКП «ЖКХ Сасовского района» (МК № 1 от 23.05.2022)
	Итого	467302,80	

* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

** В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

6. Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта:

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	467302,80	100	467302,80	100
объем средств областного бюджета	373842,00	80	373842,00	80
объем собственных средств местного бюджета	46730,00	10	46730,00	10
объем инициативных платежей	46730,80	10	46730,80	10
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	-			

7. Работы, выполненные в рамках реализации инициативного проекта:

Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм;
Устройство железобетонных ступеней;
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;
Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью;
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка части железобетонного пьедестала);
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных;
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м³ (укрепление постамента);
Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой;
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (примент. штукатурка поверхности постамента);
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности;
Демонтаж ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м ЭМ и ЗТ_М=0.7; ЗТ=0.7; М=0;
Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ЭМ и ЗТ_М=0.7; ЗТ=0.7; М=0;
Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание;
Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м;
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз;
Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов;
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности;
Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание;
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (труба профильная 40x20x2 - 24м*1,7=40,8кг);
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей;
Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором;
Очистка поверхности щетками;
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей.

Работы выполнены и приняты 21.07.2022 г. Работы оплачены в полном объеме.

8. Фотоматериалы:

8.1. Фотография объекта до реализации инициативного проекта



8.2. Фотография объекта после реализации инициативного проекта

